



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

(Provincia di Ascoli Piceno)

SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

DETERMINA N. 52 DEL 19-09-2016

Oggetto: Intervento di: "Messa in sicurezza tratto della via comunale vicino Chiesa Parrocchiale - ripristino muro di sostegno" in frazione Capodacqua, lavori complementari. - CUP J24H14000690002 - Approvazione S.A.L. Finale - Liquidazione Impresa.

L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente Determinazione

OGGETTO: Intervento di: "Messa in sicurezza tratto della via comunale vicino Chiesa Parrocchiale - ripristino muro di sostegno" in frazione Capodacqua, lavori complementari. - CUP J24H14000690002 - Approvazione S.A.L. Finale - Liquidazione Impresa.

PREMESSO:

-CHE fra il 10 e il 13 novembre 2013, la Regione Marche è stata interessata da eccezionali eventi meteorologici che hanno causato ingenti danni; la situazione è stata ulteriormente aggravata a causa del verificarsi di nuove ondate di maltempo nei giorni successivi, dal 25 al 27 novembre 2013 e il 2 dicembre 2013.

-CHE a seguito degli eccezionali eventi meteorologici sopradicati, che hanno interessato il nostro Territorio Comunale, il Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha adottato l'Ordinanza del n. 141 del 22/01/2014, pubblicata nella G.U. n. 26 del 01.02.2014, concernente "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2013, dal 25 al 27 novembre 2013 ed il 2 dicembre 2013 nel territorio della regione Marche";

-CHE con Decreto della Regione Marche del Commissario Delegato Maltempo NOV-DIC 2013 n.2/CDM13 del 03/04/2014 è stato tra l'altro disposto di approvare il piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 4, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 141 del 22.01.2014;

-CHE con Decreto della Regione Marche del Commissario Delegato Maltempo NOV-DIC 2013 n.6/CDM del 07/08/2014 è stato tra l'altro disposto di ammettere a finanziamento gli interventi urgenti da realizzare, contenuti nell'Allegato C), e compresi nel piano degli interventi approvato dal Commissario delegato con decreto n. 2/CDM13 del 03/04/2014 con tipologia C;

-CHE nell'allegato C del suddetto decreto risultano inseriti e quindi ammessi a finanziamento i seguenti interventi urgenti da realizzare di competenza di questo Comune:

n. progr	N. ID scheda	Ente Richiedente	prov	Località	Descrizione tecnica intervento	Obiettivi da conseguire	Importo ammissibile
20	1	Arquata del Tronto	Ap	Capoluogo	Messa in sicurezza e stabilizzazione del costone roccioso soprastante via Saladini.	Ripristino sicurezza sulla viabilità	€ 80.000,00
20	2	Arquata del Tronto	AP	Capodacqua	Messa in sicurezza tratto della via comunale vicino Chiesa Parrocchiale - ripristino muro di sostegno.	Ripristino sicurezza sulla viabilità	€ 75.000,00

VISTA la deliberazione di G.M. n.63 del 25.09.2014 con la quale tra l'altro è stato disposto:

-DI FORNIRE al responsabile del servizio Territorio e Ambiente, nei sensi di cui in premessa, gli indirizzi in merito alla realizzazione degli interventi di Messa in sicurezza e stabilizzazione del costone roccioso soprastante via Saladini" in Arquata capoluogo di euro 80.000,00 e "Messa in sicurezza tratto della via comunale vicino Chiesa Parrocchiale - ripristino muro di sostegno" in frazione Capodacqua di euro 75.000,00, utilizzando i fondi assegnati a tal fine a questo Comune dalla Regione Marche con Decreto del Commissario Delegato Maltempo NOV-DIC 2013 n.6/CDM del 07/08/2014, per complessivi euro 155.000,00;

-DI DARE ATTO che il responsabile del Servizio Territorio e Ambiente, si avvarrà di professionisti esterni per la redazione della relazione geologica della progettazione e della direzione dei lavori in oggetto per le motivazioni in premessa esposte;

-DI DEMANDARE al responsabile del Servizio Territorio e Ambiente l'adozione di tutti gli atti necessari per il perfezionamento degli incarichi professionali in parola dando atto che detto perfezionamento potrà avvenire solo dopo l'iscrizione dei fondi regionali concessi a questo Ente per la realizzazione degli interventi in oggetto nel corrente bilancio di previsione;

-DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento è il responsabile del Servizio Territorio e Ambiente;

-DI DARE INFINE ATTO che la spesa relativa agli incarichi professionali in argomento, dovrà trovare copertura in appositi stanziamenti iscritti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione dei quadri economici di progetto.

VISTA la determinazione del responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n.58 del 06.11.2014 con la quale tra l'altro è stato disposto di affidare gli incarichi professionali necessari alla redazione del progetto e direzione dei lavori ;

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n.17 del 12/03/2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento di **"Messa in sicurezza tratto della via comunale vicino Chiesa Parrocchiale - ripristino muro di sostegno" in frazione Capodacqua** redatto dall'ing. Mariani Romeo di Ascoli Piceno, acquisito al prot. Comunale n° 5988 del 09/12/2014, costituito dai seguenti elaborati tecnici ed avente il seguente Quadro Economico:

<i>"Messa in sicurezza tratto della via comunale vicino Chiesa Parrocchiale - ripristino muro di sostegno" in frazione Capodacqua.</i>	euro
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	56.497,19
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	1.149,79
Costo manodopera (non soggetti a ribasso)	21.821,21
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	33.526,19
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA lavori al 22%	12.429,32
Spese generali (progettazione, direzione lavori,ecc geologo) compreso IVA ed oneri di legge	6.070,04
Sommano	18.499,36
TOTALE GENERALE	74.996,55

VISTA la nota prot. n.5991 del 09/12/2014 con la quale è stato trasmesso, come da disposizioni del sopradicato decreto n.6/CDM del 07/08/2014, il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di **"Messa in sicurezza tratto della via comunale vicino Chiesa Parrocchiale - ripristino muro di sostegno" in frazione Capodacqua**, per la valutazione tecnica e definitiva concessione del contributo alla **REGIONE MARCHE SERVIZIO INFRASTRUTTURE TRASPORTO ED ENERGIA.**

VISTO il Decreto della Regione Marche del Dirigente del **SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA N.168/ITE del 19/05/2015** con il quale è stato tra l'altro disposto:

- DI AMMETTERE** a finanziamento per € 444.993,88 i progetti relativi agli interventi da realizzare indicati nell'allegato A di cui al presente atto, proposti dagli Enti locali e compresi nel decreto n. 6/CDM13 del 07/08/2014;
- DI ASSEGNARE** l'importo complessivo di € 444.993,88 a favore di ciascun Ente interessato, nella misura stabilita nell'allegato A di cui al presente atto, per la realizzazione degli interventi di cui al punto 1;
- DI STABILIRE** il termine di dodici mesi dalla notifica del presente atto per la conclusione degli interventi indicati nell'allegato A;
- DI STABILIRE**, per gli interventi di cui all'allegato A, che l'utilizzo di eventuali economie, derivanti dal ribasso d'asta, possono essere richieste per opere complementari al progetto principale e debbono essere preventivamente autorizzate dalla Regione;
- DI LIQUIDARE ED EROGARE** la somma complessiva di € 355.995,10 a favore degli Enti locali riportati nell'allegato A, come stabilito dal decreto n. 2/CDM13 del 03/04/2014, e, già impegnato, con decreto n. 6/CDM13 del 07/08/2014;
- DI STABILIRE**, per gli interventi di cui all'allegato A, che la liquidazione del restante 20% del contributo concesso sia subordinata alla presentazione della documentazione di fine lavori.

ACCERTATO che nell'allegato A del suddetto decreto risultano inseriti e quindi ammessi a finanziamento i seguenti interventi urgenti da realizzare di competenza di questo Comune:

N	Comune	Prov	Rif. piano decreto 6 del 07/08/2014	Intervento	Importo ammesso a finanziamento
1	Arquata del Tronto	AP	20/1	Messa in sicurezza e stabilizzazione del costone roccioso soprastante via Saladini	€ 79.997,33

2	Arquata del Tronto	AP	20/2	Messa in sicurezza tratto della via comunale vicino Chiesa Parrocchiale – ripristino muro sostegno	€ 74.996,55
---	--------------------	----	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

DATO ATTO:

-che con determinazione del responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n.48 del 26.08.2015 è stato disposto:

-di procedere all'appalto dei lavori dell'intervento di **"Messa in sicurezza tratto della via comunale vicino Chiesa Parrocchiale - ripristino muro di sostegno" in frazione Capodacqua - CUP J24H14000690002**, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara coinvolgente otto ditte specializzate nel settore ai sensi dell'art. 122, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006;

-di dare atto che la procedura di gara che individuerà l'impresa appaltatrice dei lavori sarà svolta dalla S.U.A. della Provincia di Fermo a cui questo Comune ha aderito, giusta convenzione in data 07/05/2015 rep.8/2015 di questo Ente;

-che a seguito della gara espletata in data 27/10/2015 e in data 04/11/2015 dalla S.U.A. di Fermo p/c di questo Comune, per l'appalto dei lavori in oggetto indicati, la società CERQUA GIOVANNI – con sede a Montegallo (AP) in Frazione Propezzano, 57, è risultata la migliore offerente e quindi aggiudicataria della gara con il ribasso percentuale offerto del **32,050%** sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 33.526,19;

-che con determinazione del Dirigente del Settore Organi Istituzionali - AA.GG.: - Contratti - Politiche Sociali della Provincia di Fermo n. 396 del 10/11/2015 (R.G. n. 1489) è stato disposto tra l'altro di aggiudicare in via definitiva alla ditta CERQUA GIOVANNI – con sede a Montegallo (AP) in Frazione Propezzano, 57, c.f. CRQGNN52E02F516A e p.i. 01122590449, l'appalto per la "messa in sicurezza tratto comunale vicino Chiesa Parrocchiale – Ripristino muro di sostegno in frazione Capodacqua" - CIG: 6430318248, per un importo contrattuale di **€ 45.752,05** in applicazione del ribasso del 32,050% sul valore posto a base di gara;

-che con determinazione del Dirigente del Settore Organi Istituzionali - AA.GG.: - Contratti - Politiche Sociali della Provincia di Fermo n.468 (R.G. n.1667) del 11.12.2015 è stato disposto che l'aggiudicazione definitiva di cui sopra è divenuta efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti;

-che con determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n.73 del 23.12.2015, veniva disposto, tra l'altro di prendere atto degli esiti della procedura di gara di appalto espletata dalla S.U.A. del Provincia di Fermo p/c del Comune di Arquata del Tronto, relativa all'intervento di: **"Messa in sicurezza tratto della via comunale vicino Chiesa Parrocchiale - ripristino muro di sostegno" in frazione Capodacqua - CUP J24H14000690002**, con aggiudicazione definitiva ed efficace alla ditta CERQUA GIOVANNI – con sede a Montegallo (AP) in Frazione Propezzano, 57, c.f. CRQGNN52E02F516A e p.i. 01122590449, dell'appalto per un importo contrattuale di **€ 45.752,05** in applicazione del ribasso del 32,050% sul valore posto a base di gara;

-che è scaduto il termine dilatorio per la stipula del contratto in data 16/12/2015 (35gg decorrenti dal 11/11/2015 comunicazione della S.U.A. di Fermo prot. 35692 del 11/11/2015);

-che in data 15/01/2016 è stato stipulato il contratto di appalto rep.02/2016 (del repertorio degli atti non soggetti a registrazione o da registrare solo in caso d'uso) con la ditta appaltatrice CERQUA GIOVANNI – con sede a Montegallo (AP) in Frazione Propezzano, 57, c.f. CRQGNN52E02F516A e p.i. 01122590449, dell'importo complessivo di euro € 45.752,05 oltre IVA come per legge.

-che in data 14/03/2016 è stato sottoscritto dal direttore dei lavori, ing. Mariani Romeo di Ascoli Piceno (AP), e dalla ditta appaltatrice CERQUA GIOVANNI, il verbale di consegna ed inizio dei lavori di cui in oggetto;

-che con determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n.3 del 15.02.2016, veniva disposto, tra l'altro di affidare, avvalendosi delle previsioni del comma 11 dell'art.125 del D.Lgs.163/2006 e del c.4 dell'art.14 del regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia, all'ing. Ciotti Tiziana, iscritto all'Albo degli ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno al n. 889, con studio professionale in Ascoli Piceno, Fraz. Monticelli 199 (c.f. CTTTZN64E71A515Z, P. IVA 01633120447) il servizio tecnico inerente il collaudo statico dei lavori **relativi all'intervento di Messa in sicurezza tratto della via comunale vicino Chiesa Parrocchiale - ripristino muro di sostegno" in frazione Capodacqua**, al prezzo di euro 500,00 oltre iva 22% e contributi integrativi 4% per complessivi euro 634,40.

-che con determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n.29 del 26/05/2016 con la quale tra l'altro è stato disposto di approvare gli atti contabili, rimessi dal direttore dei lavori, ing. Mariani Romeo di Ascoli Piceno (AP), in data 09.05.2016 prot. n.2372, relativi al 1^ Stato di Avanzamento dei lavori in oggetto, eseguiti dalla ditta appaltatrice CERQUA GIOVANNI – con sede a Montegallo (AP) in Frazione Propezzano, 57, c.f. CRQGNN52E02F516A e p.i. 01122590449, a tutto il 04.05.2016 per un importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta e di Iva di legge, di euro 39.286,89.

PRESO ATTO che in data 09/05/2016 sono conclusi i lavori di *"Messa in sicurezza tratto della via comunale vicino Chiesa Parrocchiale - ripristino muro di sostegno" in frazione Capodacqua* come da verbale di fine lavori redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori ing. Mariani Romeo di Ascoli Piceno (AP) e dalla ditta appaltatrice CERQUA GIOVANNI.

PRESA VISIONE degli atti contabili rimessi dal direttore dei lavori, ing. Mariani Romeo di Ascoli Piceno (AP), in data 01.07.2016 prot. n. 3554, relativi allo Stato di Avanzamento Finale dei lavori di *"Messa in sicurezza tratto della via comunale vicino Chiesa Parrocchiale - ripristino muro di sostegno" in frazione Capodacqua*, eseguiti dalla ditta appaltatrice CERQUA GIOVANNI – con sede a Montegallo (AP) in Frazione Propezzano, 57, c.f CRQGNN52E02F516A e p.i. 01122590449, a tutto il 09.05.2016 per un importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta e di Iva di euro 45.752,05.

PRESO ATTO -che dai documenti contabili sopraindicati risultano accertate economie di appalto e di esecuzione dei lavori per euro 13.109,07 come da sottostante prospetto riportato nell'elaborato "Relazione a corredo dello stato finale" facente parte degli atti contabili del SAL finale, redatto dal direttore dei lavori ing. Mariani Romeo di Ascoli Piceno:

	Importo di Progetto	Importo da Liquidare	Economie
Lavori	56.497,19	45.752,05	10.745,14
Somme a disposizione dell'amministrazione			
Spese generali (progett. direzione lavori ecc.) compreso iva e contributi integr.	6.070,04	6.070,04	0,00
IVA lavori 22%	12.429,32	10.065,45	2.363,93
Imprevisti	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	€ 74.996,55	€ 61.887,54	€ 13.109,07

-che il citato decreto di finanziamento N.168/ITE del 19/05/2015 della Regione Marche stabilisce che l'utilizzo di eventuali economie, derivanti dal ribasso d'asta, possono essere richieste per opere complementari al progetto principale e debbono essere preventivamente autorizzate dalla Regione;

-che risulta estremamente necessaria l'esecuzione di opere di completamento finalizzate principalmente alla sistemazione della sede stradale del tratto oggetto dei lavori principali mediante asfaltatura; che per problemi finanziari non era stata possibile prevederla in progettazione;

-che si ritiene pertanto necessario l'utilizzo dell'economie risultanti dall'esecuzione e appalto dei lavori principali per l'esecuzioni dei suddetti lavori complementari;

-che a tal fine è stato redatto dal D.L. ing. Mariani Romeo, sulla scorta di indicazioni fornite dall'amministrazione, un assestamento finale del quadro tecnico economico del Q. E. di progetto che prevede il recupero ed impiego della disponibilità economica sopraindicata di complessivi **euro 13.109,07** data dalla somma delle economie di appalto ed esecuzione dei lavori principali, per creare un nuovo stanziamento tra le somme a disposizione di uguale importo per l'esecuzione di *"lavori di completamento iva inclusa"*.

VISTE inoltre le note relative all'utilizzo delle economie riportate nell'elaborato "Relazione a corredo dello stato finale" della D.L. sulla necessità di opere complementari " facente parte degli atti contabili del SAL finale.

ATTESO: -che è stato trasmesso a questo Ente il progetto dei lavori complementari denominato *"Messa in sicurezza tratto della via comunale vicino Chiesa Parrocchiale - ripristino muro di sostegno" in frazione Capodacqua - Opere di completamento* redatto dal progettista e direttore dei lavori principali ing. Mariani Romeo di Ascoli Piceno (AP) acquisito al n.3556 del protocollo comunale in data 01/07/2016;

-che il progetto riguarda i suddetti lavori complementari finalizzati principalmente alla sistemazione della sede stradale del tratto oggetto dei lavori principali mediante asfaltatura .

DATO ATTO -che il costo dei lavori complementari ammonta a 10.737,49 euro oltre iva di legge, importo già decurtato della stessa percentuale del ribasso d'asta applicato per i lavori principali (limitatamente all'importo soggetto a ribasso escluso costi sicurezza e costo personale) ai fini del massimo utilizzo delle economie a disposizione;

RICHIAMATA la determinazione del Sottoscritto Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n.46 del 02/08/2016 con la quale tra l'altro è stato disposto di:

Approvare gli atti contabili rimessi dal direttore dei lavori, ing. Mariani Romeo di Ascoli Piceno (AP), in data 01.07.2016 prot. n. 3554, relativi allo Stato di Avanzamento Finale dei lavori di *"Messa in sicurezza tratto della via comunale vicino Chiesa Parrocchiale - ripristino muro di sostegno" in frazione Capodacqua*, eseguiti dalla ditta appaltatrice CERQUA GIOVANNI – con sede a Montegallo (AP) in Frazione Propezzano, 57, c.f. CRQGN52E02F516A e p.i. 01122590449, a tutto il 09.05.2016 per un importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta e di Iva di euro 45.752,05;

Approvare il *Certificato di regolare esecuzione* dei lavori redatto e sottoscritto in data 16/06/2016 dal direttore dei lavori, ing. Mariani Romeo, dal quale risulta un credito a saldo a favore dell'impresa esecutrice di euro 6.661,59 così **Prendere atto** del Durc On Line protocollo INPS_3638832 con scadenza validità al 01/11/2016 dal quale si rileva regolare posizione della ditta appaltatrice CERQUA GIOVANNI nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Casse Edili;

Prendere atto della RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA (L.R. 33/1984 - L.R. n.18/2007 - D.M. 14/01/2008 - DPR 380/2001) redatta dal direttore dei Lavori ing. Mariani Romeo di Ascoli Piceno ed acquisita dalla Regione Marche Servizio Infrastrutture Trasporto ed Energia P.F. Presidio Territoriale ex Genio Civile Sede di Ascoli Piceno con prot.408566 in data 20/06/2016;

Prendere atto del CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO E DI CONFORMITÀ (L.R. 33/1984 - L.R. n.18/2007 - D.M. 14/01/2008 - DPR 380/2001) redatto dall'ing. Ciotti Tiziana di (Ascoli Piceno), quale collaudatore delle strutture in conglomerato Cementizio ed acquisito dalla Regione Marche Servizio Infrastrutture Trasporto ed Energia P.F. Presidio Territoriale ex Genio Civile Sede di Ascoli Piceno con prot.408653 in data 20/06/2016;

Approvare, il seguente quadro economico finale assestato dei lavori di: *"Messa in sicurezza tratto della via comunale vicino Chiesa Parrocchiale - ripristino muro di sostegno" in frazione Capodacqua* - riportato nell'elaborato "Relazione a corredo dello stato finale" facente parte degli atti contabili del SAL finale, redatto dal direttore dei lavori ing. Mariani Romeo di Ascoli Piceno (AP):

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE DI ASSESTAMENTO	Importo lavori eseguiti
Importo Lavori eseguiti (al netto del ribasso) compreso sicurezza e costo personale:	45.752,05
Somme a disposizione dell'amministrazione	
Spese generali (progett. direzione lavori ecc.) compreso iva e contributi integr.	6.070,04
Iva lavori principali 22%	10.065,89
Lavori di completamento (iva inclusa)	13.099,74
Economie	8,89
TOTALE GENERALE	74.996,61

Dare atto che l'importo del finanziamento complessivo dell'opera, resta confermato in euro **74.996,61**;

Approvare, il progetto dei lavori complementari di *"Messa in sicurezza tratto della via comunale vicino Chiesa Parrocchiale - ripristino muro di sostegno" in frazione Capodacqua - Opere di completamento* redatto dal direttore dei lavori ing. Mariani Romeo di Ascoli Piceno (AP) trasmesso a questo Ente, con nota acquisita al protocollo comunale al n.3556 in data 01/07/2016, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione - Quadro Tecnico Economico - Cronoprogramma;
- Elenco Prezzi;
- Computo Metrico
- Tav. 01_Lavori di completamento Planimetria generale ;
- Documentazione Fotografica;

ed avente il seguente quadro economico:

LAVORI A MISURA	
Importo lavori ribassati (con sicurezza e costo personale inclusi)	10.737,49 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Iva per lavori 22 %	2.362,25 €
Totale somme a disposizione	2.362,25 €
TOTALE GENERALE	13.099,74 €

Dare atto che il progetto sopraindicato dei *"lavori in economia opere complementari"* trova copertura finanziaria nella specifica voce per lavori complementari e iva prevista tra le somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico finale assestato sopra approvato, dei lavori principali denominati *"Messa in sicurezza tratto della via comunale vicino Chiesa Parrocchiale - ripristino muro di sostegno" in frazione Capodacqua*;

Dare atto, come previsto dal decreto di finanziamento N.168/ITE del 19/05/2015 della Regione Marche che le economie, derivanti dal ribasso d'asta, verranno utilizzate per opere complementari al progetto principale previa autorizzazione della stessa Regione, pertanto la suddetta documentazione inerente l'assestamento del Quadro Tecnico Economico Finale dei lavori e gli elaborati di progetto dei lavori complementari finanziati con il suddetto assestamento del Q.T.E., verranno trasmessi al Servizio Competente della Regione Marche ai fini dell'acquisizione della preventiva autorizzazione;

Dare atto che il finanziamento della "*Messa in sicurezza tratto della via comunale vicino Chiesa Parrocchiale - ripristino muro di sostegno*" in frazione Capodacqua ammonta a complessivi Euro **74.996,61** ed è assicurato con fondi assegnati a questo Comune dalla Regione con Decreti della Regione Marche, n.6/CDM del 07/08/2014 del Commissario Delegato Maltempo NOV-DIC 2013 e N.168/ITE del 19/05/2015 del Dirigente del SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA, con imputazione al c.i. 2.09.06.01-00 cap.3645 del corrente esercizio finanziario, di cui euro 59.997,24 in conto competenza potenziata ed euro 14.999,37 in conto competenze;

CONSIDERATO -che con nota prot.llo n.3081 del 08/06/2016 è stata inviata al Servizio Competente della Regione Marche, "Infrastrutture Trasporti ed Energia", la richiesta di proroga di mesi 4 del termine di fine lavori e rendicontazione;

-che con nota prot.llo n.393390 del 14/06/2016, acquisita al n.3204 del protocollo comunale in pari data, il suddetto Servizio regionale ha prorogato il termine di fine lavori e rendicontazione al 19/09/2016;

-che con nota prot.llo n.4155 del 02/08/2016 è stata inviata al Servizio Competente della Regione Marche, "Infrastrutture Trasporti ed Energia", la documentazione relativa all'assestamento del quadro economico dei lavori principali e il progetto lavori complementari per la richiesta di autorizzazione/approvazione ai fini dell'ammissione a finanziamento dei lavori complementari;

-che con nota prot.llo n.541678 del 02/08/2016, acquisita al n.4227 del protocollo comunale in data 04.08.2016, il suddetto Servizio regionale ha ammesso a contributo la variante trasmessa;

VISTA la Determina 49 del 18/08/2016 con la quale tra l'altro è stato disposto di

-di affidare, in applicazione delle disposizioni degli artt. 36 C.2 lett. a) e art.37 C.1 del D.Lgs 18/04/2016 n.50, l'appalto dei lavori complementari di "*Messa in sicurezza tratto della via comunale vicino Chiesa Parrocchiale - ripristino muro di sostegno*" in frazione Capodacqua - *Opere di completamento*", all'impresa edile CERQUA GIOVANNI – con sede a Montegallo (AP) in Frazione Propezzano, 57, c.f. CRQGN52E02F516A e p.i. 01122590449, come descritto negli elaborati del progetto dei lavori approvato con determinazione del Sottoscritto Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n.46 del 02/08/2016 al prezzo complessivo offerto di euro 10.737,49 comprensivo del costo del personale e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

DARE ATTO che l'appalto sopraindicato dei "lavori in economia opere complementari" di importo complessivo di euro 13.099,74 compresa IVA 22%, trova copertura finanziaria nella specifica voce per lavori complementari e iva prevista tra le somme a disposizione dell'amministrazione del Quadro Economico finale assestato dei lavori principali denominati "*Messa in sicurezza tratto della via comunale vicino Chiesa Parrocchiale - ripristino muro di sostegno*" in frazione Capodacqua", approvato con determinazione del Sottoscritto Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n.46 del 02/08/2016;

VISTO il Contratto di appalto dei lavori di *Messa in sicurezza tratto della via comunale vicino Chiesa Parrocchiale - ripristino muro di sostegno in frazione Capodacqua – opere di completamento*” Rep.n. 22/2016;

PRESO ATTO che i lavori di *Messa in sicurezza tratto della via comunale vicino Chiesa Parrocchiale - ripristino muro di sostegno in frazione Capodacqua – opere di completamento*” hanno avuto inizio e si sono conclusi in data 23/08/2016 come da verbali del D.L Ing. Romeo Mariani sottoscritti dalla ditta appaltatrice CERQUA GIOVANNI – con sede a Montegallo (AP);

PRESA VISIONE degli atti contabili rimessi dal Direttore dei Lavori, ing. Romeo Mariani, in data 18/09/2016 prot. n. 7282, relativi allo Stato di Avanzamento Finale dei lavori di "*Messa in sicurezza tratto della via comunale vicino Chiesa Parrocchiale - ripristino muro di sostegno in frazione Capodacqua – opere di completamento*", eseguiti dalla ditta appaltatrice impresa, CERQUA GIOVANNI – con sede a Montegallo (AP) in Frazione Propezzano, 57 a tutto il 23/08/2016 per un importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta e di Iva di euro 10.737,49 composti altresì da:

- 1) Relazione sul conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
- 2) Libretto delle misure Stato Finale;
- 3) Registro di contabilità Stato Finale;

- 4) Sommario del registro di contabilità dello Stato Finale;
- 5) Stato Finale dei lavori a tutto il 23/08/2016;
- 6) Documentazione fotografica;

RITENUTO di procedere all'approvazione del SAL Finale dei Lavori Complementari;

VISTO: -il D.Lgs 18/04/2016 n.50 (nuovo codice dei contratti);
-in particolare l'Art. 216. (Disposizioni transitorie e di coordinamento) D.Lgs 18/04/2016 n.50 (nuovo codice dei contratti);
-il D.P.R. 207/2010;
-il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
-il regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti, di

RICHIAMARE le premesse a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

APPROVARE gli atti contabili rimessi dal direttore dei lavori ing. Romeo Mariani, in data 18/09/2016 prot. n. 7282, relativi allo Stato di Avanzamento Finale dei lavori di *"Messa in sicurezza tratto della via comunale vicino Chiesa Parrocchiale - ripristino muro di sostegno in frazione Capodacqua – opere di completamento"*, eseguiti dalla ditta appaltatrice impresa CERQUA GIOVANNI – con sede a Montegallo (AP) in Frazione Propezzano, 57 a tutto il 23/08/2016 per un importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta e di Iva di euro 10.737,49 composti altresì da:

Relazione sul conto Finale e Certificato di regolare esecuzione;

Libretto delle misure Stato Finale;

Registro di contabilità Stato Finale;

Sommario del registro di contabilità dello Stato Finale;

Stato Finale dei lavori a tutto il 23/08/2016;

Documentazione fotografica;

APPROVARE il *Certificato di regolare esecuzione* dei lavori redatto e sottoscritto dall'ing. Romeo Mariani, in data 18/09/2016 dal quale risulta un credito a saldo a favore dell'impresa esecutrice di euro 10.737,49 oltre i.v.a. 22% pari a euro 2.362,25 per complessivi euro 13.099,74;

PRENDERE ATTO del Durc On Line protocollo INPS_3638832 con scadenza validità al 01/11/2016 dal quale si rileva regolare posizione della ditta appaltatrice CERQUA GIOVANNI – con sede a Montegallo (AP) in Frazione Propezzano, 57 di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Casse Edili;

LIQUIDARE previa presentazione di regolare fattura l'importo totale di **euro 10.737,49** oltre i.v.a. 22% pari a euro 2.362,25 per complessivi euro 13.099,74 della ditta appaltatrice CERQUA GIOVANNI – con sede a Montegallo (AP) in Frazione Propezzano, p.i.01122590449, relativa allo Stato di Avanzamento Finale dei Lavori di: *"Messa in sicurezza tratto della via comunale vicino Chiesa Parrocchiale - ripristino muro di sostegno in frazione Capodacqua – Opere di completamento"*;

DARE ATTO che il C.U.P. attribuito al presente intervento è il seguente **J24H14000690002**;

DARE ATTO che il CIG attribuito all'appalto dei lavori in economia complementari è **Z6F1AEF2D9**;

DARE ATTO che dagli atti contabili e dal Quadro Economico di assestamento dei lavori eseguiti non risultano economie ;

DARE ATTO che i pagamenti sopra disposti verranno effettuati non appena erogata dall'Ente finanziatore la somma necessaria per gli stessi e realmente introitata nelle casse del comune;

DI DARE INFINE ATTO che il Responsabile unico del procedimento di attivazione dell'intervento in oggetto, per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione, è il responsabile del servizio Territorio e Ambiente geom. Fiori Mauro, come previsto dall'art.10 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, unica unità di personale in dotazione all'area tecnica;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi per l'apposizione del Visto di Regolarità contabile attestante la copertura Finanziaria quale condizione di esecutività dello stesso, ai sensi dell'art.151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000 e per l'emissione del mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

“Territorio e Ambiente”

Geom. Fiori Mauro

Visto per la Regolarità contabile ed attestazione dell'esistenza della copertura Finanziaria ex art.151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

“ Finanziario e Tributi”

Rag. Antonia Funari

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21-09-2016 al 06-10-2016
Arquata del Tronto 21-09-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Fiori Mauro)

La suesesa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 21-09-2016 al 06-10-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Fiori Mauro)